

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃO				CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO			MURO DE FECHAMENTO E CONTENÇÃO EM GABIÕES					
item	etapa	vl. etapa	peso(%)	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS INICIAIS - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E LOCAÇÃO DE OBRA	7.578,34	1,20%	100%								100%
				7.578,34	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	13.126,72	2,08%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%		100%
				1.969,01	1.969,01	1.969,01	1.969,01	1.969,01	1.969,01	1.312,67	-	13.126,72
3.0	MURO DE CAIXAS DE GABIÃO	465.578,48	73,75%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%		100%
				69.836,77	69.836,77	69.836,77	69.836,77	69.836,77	69.836,77	46.557,85	-	465.578,48
4.0	FECHAMENTO EM TELA METÁLICA	90.228	14,29%						25%	25%	50%	100%
				-	-	-	-	-	22.557,06	22.557,06	45.114,12	90.228,24
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	54.753	8,67%	15%	15%	15%	15%	15%	10%	10%	5%	100%
				8.212,95	8.212,95	8.212,95	8.212,95	8.212,95	5.475,30	5.475,30	2.737,65	54.753,03
soma		631.264,81		87.597,08	80.018,73	80.018,73	80.018,73	80.018,73	99.838,14	75.902,88	47.851,77	631.264,81
Total acumulado %				13,88%	12,68%	12,68%	12,68%	12,68%	15,82%	12,02%	7,58%	100,00%
Total acumulado (R\$)				87.597,08	167.615,81	247.634,54	327.653,28	407.672,01	507.510,16	583.413,04	631.264,81	

ALEXANDRE MENEGAZZO
ENGENHEIRO CIVIL- CREA -RS 167278

EDSON LUIZ ROSSATTO
PREFEITO MUNICIPAL DE SERTÃO-RS